

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Povljana		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općina Povljana 2021.-2025.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01. siječnja 2023. godine - 30. lipnja 2023. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	18. srpnja 2023. godine	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (bez PDV-a)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.1.1.	POSEBNI CILJ 13. Unaprijeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Prometna infrastruktura	1.1.1.2. Asfaltiranje i sanacija postojećih kolnika, 1.1.1.9. Projekt nadogradnje i produljenja zaobilaznice u Općini Povljana 1.1.1.13. Uredjenje nerazvrstanih cesta (razvrstati u javne) 1.1.1.14. Izgradnja autobusnog kolodvora	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.1.2. - nove prometnice i asfaltiranje postojećih kolnika/cesta koji nisu asfaltirani	neasfaltirane i neuređene ceste	n/p	sanirani prekopi, asfaltirana cesta	5.016,92 €	NE	U TIJEKU	Aktivnosti 1.1.1.2. i 1.1.1.13. dijelom su provedene, na području Općine postoji još dijelova prometnica za asfaltiranje, kao i cesta koje je potrebno uknjižiti kao javno, odnosno vlasništvo Općine. Spomenute aktivnosti namjeravaju se provoditi i dalje, do kraja provedbenog razdoblja. Aktivnost 1.1.1.14 započeta je u vidu izrade projektne dokumentacije, a aktivnost 1.1.1.9. još nije započeta.
					1.1.1.9. - metara dužine	1.000	n/p	n/p				
					1.1.1.13. - uređenje nerazvrstanih cesta i razvrstavanje u javne	nisu dovoljno uređene	n/p	n/p				
					1.1.1.14. - Izgradnja autobusnog kolodvora	nema uređenog autobusnog kolodvora	n/p	n/p				
1.1.2.	POSEBNI CILJ 13. Unaprijeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Vodoopskrba	1.1.2.1. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe 1.1.2.8. Vodosprema 1.1.2.11. Projekt izgradnje vodovodne mreže i sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno fekalnih otpadnih voda naselja Povljana - jug, turističke zone Rastovac, zone Povljana i Povljana Lazi	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.2.1. - kvalitetniji sustav vodoopskrbe u Općini Povljana	2.000	n/p	u tijeku	1.551,53 €	NE	U TIJEKU	Mjera 1.1.2. Vodoopskrba je u tijeku. Aktivnosti 1.1.2.1. i 1.1.2.8. su u postupku izgradnje i uređenja. Aktivnost 1.1.2.11. je u tijeku.
					1.1.2.8. - metara kubnih	1.000	n/p	u tijeku				
					1.1.2.11. - metara dužine	2.000	n/p	n/p				

1.1.3.	POSEBNI CILJ 13. Unapređenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Elektroopsrba	1.1.3.4. Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 1.1.3.1. Solarna elektrana	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.3.4. - Proširena mreža javne rasvjete 1.1.3.1.- KV proizvedene električne energije	Dotrajalost dijela postojeće javne rasvjete i na nekim dijelovima nedovoljna pokrivenost 0	n/p n/p	U tijeku/ Obnovljena i proširena mreža javne rasvjete n/p	7.846,00 €	NE	U TIJEKU	Aktivnost 1.1.3.4. Javna rasvjeta se po potrebi obnavlja u smislu promjena instalacija, a na nekim dijelovima se instalirala i solarna javna rasvjeta. Aktivnost 1.1.3.1 solarne elektrane još nije pokrenuta.	
1.1.4.	POSEBNI CILJ 13. Unapređenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Pošta i telekomunikacije	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	
1.1.5.	POSEBNI CILJ 13. Unapređenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Komunalna djelatnost	1.1.5.3. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu 1.1.5.6. Izgradnja potpornog zida na pomorskom dobru 1.1.5.7. Sustav navodnjavanja i odvodnja povljanskog polja 1.1.5.12. Održavanje i uređenje mjesnog groblja (staro i novo) i sanacija kapele i crkve	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.5.3. - izgrađen sustav vodovodne mreže, odvodnje, mreže javne rasvjete 1.1.5.6. - izgrađen potporni zid i spriječena erozija tla 1.1.5.7. - metara dužine 1.1.5.12. - nije uređeno ni dovoljno dobro održavano	nedovoljna razina razvijenosti komunalne infrastrukture tlo koje se urušava zbog erozije 1000 nisu sanirani objekti i redovna održavanja	n/p n/p n/p	n/p izgrađen potporni zid n/p uređeno mjesno groblje, postavljene instalacije		7.846,00 €	NE	U TIJEKU	Aktivnost 1.1.5.6. - izgrađen potporni zid i spriječena erozija tla je izvršena u 2021. godini, stoga nije prikazan iznos utrošenih sredstava. Aktivnost 1.1.5.12. - U 2022. godini uredilo se mjesno groblje u vidu nasipavanja šljunka između grobova da se naprave prolazi, postavljena je rasvjeta. Aktivnosti 1.1.5.3. i 1.1.5.7. još nisu započete.
			1.1.6.5. Projekt sanacije	Tijekom i do				Saniran je pokos i djelomično				Aktivnost 1.1.6.5.- djelomično je	

1.1.6.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Turistička infrastruktura	pokosa, gradnje šetnice i uređenja plaže na parceli pomorskog dobra	kraja provedbenog razdoblja	1.1.6.5. - izgrađena šetnica i uređena plaža	neizgrađena seonica, erodirano tlo uzduž plaže	n/p	uređena plaža na parceli pomorskog dobra u 2021. godini	n/p	NE	U TIJEKU	provedena 2021. godinu u viuu saniranja pokosa i djelomičnog uređenja plaže. Preostali dio aktivnosti još nije pokrenut.
1.2.1.	POSEBNI CILJ 15. Razvoj konkurentne, otporne i održive poljoprivrede i prehrambenog sektora	Obrazovanje	1.2.1.18. Vinogradarski dom – programske razvojne studije i izgradnja	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	izgrađen vinogradarski dom	0	n/p	n/p	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Tijekom provedbenog razdoblja planira se izvršiti navedene aktivnosti.
1.2.2.	POSEBNI CILJ 5. Očuvanje i valorizacija kulturne i povijesne baštine uz razvoj kreativnih industrija i dostupnost kulturnih sadržaja na području cijele Zadarske županije	Kulturna i prirodna baština	1.2.2.16. Sanacija i rekonstrukcija Doma kulture 1.2.2.17. Rekonstrukcija i izgradnja spomenika - uređenje crkve Sv. Martin	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	Rekonstruiran i saniran postojeći Dom kulture	Postojeća zgrada nije funkcionalna	n/p	Izrađena je dokumentacija za energetski certifikat, i djelomično sanirana vanjska stolarija.	7.446,49 €	NE		Tijekom provedbenog razdoblja izvršile su se navedene aktivnosti, a ostale se planiraju dovršiti tijekom provedbenog razdoblja.
1.2.3.	Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Zdravstvo	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	
1.2.4.	Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Socijalna skrb	1.2.4.19. Izgradnja doma za starije i nemoćne	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	n/p	0	n/p	n/p	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Tijekom provedbenog razdoblja planira se izvršiti navedene aktivnosti.
1.2.5.	Strateški cilj: 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Sport	1.2.5.11. Sanacija i rekonstrukcija sportske dvorane	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	Rekonstruirana i sanirana postojeća dvorana	Sportska dvorana nije potpuno funkcionalna	n/p	Izrađena je dokumentacija za energetski certifikat.	929,00 €	NE	U TIJEKU	Postupak je u tijeku prikupljanja i uređivanja dokumentacije (za sportsku dvoranu).

3.3.2.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj (kontinuiran) partnerskih odnosa	n/p									
3.3.3.	Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj	Civilna društva - poticanje razvoja i podrška	n/p									
3.4.1.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Program brendiranja	n/p									
3.4.2.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Vizualni identitet	n/p									

Ime i prezime lokalnog koordinatora za strateško planiranje:	Josip Škoda
Potpis lokalnog koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	Predrag Rukavina, načelnik

