

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		Općina Poveljana		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općina Poveljana 2021.- 2025.		IZVJEŠTA JNO RAZDOBLJE:	01. siječnja 2023. godine - 31. prosinca 2023. godine		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15. veljače 2024. godine	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (bez PDV-a)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.1.1.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Prometna infrastruktura	1.1.1.2. Asfaltiranje i sanacija postojećih kolnika 1.1.1.9. Projekt nadogradnje i produljenja zaobilaznice u Općini Poveljana 1.1.1.13. Uređenje nerazvrstanih cesta (razvrstati u javne) 1.1.1.14. Izgradnja autobusnog kolodvora	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.1.2. - nove prometnice i asfaltiranje postojećih kolnika/cesta koji nisu asfaltirani	neasfaltirane i neuređne ceste	Asfaltirane i uređene postojeće lokalne ceste	sanirani prekopi, asfaltirana cesta	17.310,92 €	NE	U TIJEKU	•Aktivnosti 1.1.1.2. i 1.1.1.13. dijelom su provedene, te se na njima aktivno radi. Na području Općine postoji još dijelova prometnica za asfaltiranje, kao i cesta koje je potrebno uknjižiti kao nerazvrstane ceste u vlasništvu Općine. Spomenute aktivnosti namjeravaju se provoditi i dalje, do kraja provedbenog razdoblja. •Aktivnost 1.1.1.14. započeta je u vidu izrade projektne dokumentacije. •Aktivnost 1.1.1.9. još nije započeta.
					1.1.1.9. - metara dužine	1.000	3.000	0				
					1.1.1.13. - uređenje nerazvrstanih cesta i razvrstavanje u javne	Nisu dovoljno uređene i razvrstane u javne	Dobro održavane nerazvrstane ceste i razvrstane u javne	Provedeni elaborati potrebni za uknjiženje nerazvrstanih cesta				
					1.1.1.14. - Izgradnja autobusnog kolodvora	nema uređenog autobusnog kolodvora	Izgrađen i opremljen autobusni kolodvor	Izrađena projektna dokumentacija				
					1.1.2.1. - kvalitetniji sustav vodoopskrbe u Općini Poveljana	2.000	4.000	u tijeku				

1.1.2.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Vodoopskrba	1.1.2.1. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe 1.1.2.8. Vodosprema 1.1.2.11. Projekt izgradnje vodovodne mreže i sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno fekalnih otpadnih voda naselja Poveljana - jug, turističke zone Rastovac, zone Poveljana i Poveljana Lazi	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.2.8. - metara kubnih	1.000	2.000	nema točnih podataka u trenutku izrade izvještaja	14.351,52 €	NE	U TIJEKU	Mjera 1.1.2. Vodoopskrba je u tijeku. Aktivnosti 1.1.2.1. i 1.1.2.8. su u postupku izgradnje i uređenja. Aktivnost 1.1.2.11. je u tijeku.
					1.1.2.11. - metara dužine	2.000	3.000	Izrađeno je konceptijsko rješenje vodoopskrbe Poveljana				
1.1.3.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Elektroopskrba	1.1.3.4. Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 1.1.3.1. Solarna elektrana	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.3.4. - Proširena mreža javne rasvjete	Dotrajalost dijela postojeće javne rasvjete i na nekim dijelovima nedovoljna pokrivenost	Obnovljena i proširena mreža javne rasvjete	U tijeku/ Obnovljena i proširena mreža javne rasvjete	22.561,00 €	NE	U TIJEKU	Aktivnost 1.1.3.4. Javna rasvjeta se po potrebi obnavlja u smislu promjena instalacija, a na nekim dijelovima se instalirala i solarna javna rasvjeta te se daljnje ide u proširivanje javne rasvjete na mjestima na kojima je još nema. . Aktivnost 1.1.3.1.1 solarne elektrane još nije pokrenuta.
					1.1.3.1.- KV proizvedene električne energije	0	n/p	n/p				
1.1.4.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Pošta i komunikacije	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
					1.1.5.3. - izgrađen sustav vodovodne mreže, odvodnje, mreže javne rasvjete	nedovoljna razina razvijenosti komunalne infrastrukture	Zadovoljava juća razina razvijenosti komunalne infrastrukture	u tijeku, mreža javne rasvjete se proširila				

1.1.5.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Komunalna djelatnost	1.1.5.3. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu 1.1.5.6. Izgradnja potpornog zida na pomorskom dobru 1.1.5.7. Sustav navodnjavanja i odvodnja povljanskog polja 1.1.5.12. Održavanje i uređenje mjesnog groblja (staro i novo) i sanacija kapele i crkve	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.5.6. - izgrađen potporni zid i spriječena erozija tla	tlo koje se urušava zbog erozije	Izgrađen potporni zid i spriječeno urušavanje tla	izgrađen potporni zid u 2021.	7.846,00 €	NE	U TIJEKU	Aktivnost 1.1.5.6. - izgrađen potporni zid i spriječena erozija tla je izvršena u 2021. godini, stoga nije prikazan iznos utrošenih sredstava. Aktivnost 1.1.5.12. -Uređenje i održavanje je u tijeku tokom cijele godine. Crkvice svetog Nikole je u planu obnove, izradila se projektna dokumentacija obnove, te se prijavilo na natječaj za dodjelu sredstava. Aktivnost 1.1.5.3. je u tijeku, a aktivnost 1.1.5.7. još nije započeta.
					1.1.5.7. - metara dužine	1000	1.500	0				
					1.1.5.12. - nije uređeno ni dovoljno dobro održavano	nisu sanirani objekti i redovna održavanja	Sanirani objekti i redovno održavanje	Uređenje i održavanje je u tijeku tokom cijele godine. Crkvice svetog Nikole je u planu obnove, izradila se projektna dokumentacija obnove, te se prijavilo na natječaj za dodjelu sredstava.				
1.1.6.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Turistička infrastruktura	1.1.6.5. Projekt sanacije pokosa, gradnje šetnice i uređenja plaže na parceli pomorskog dobra	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	1.1.6.5. - izgrađena šetnica i uređena plaža	neizgrađena šetnica, erodirano tlo uzduž plaže	Izgrađena šetnica i saniran obalni pojas plaže	Saniran je pokos i djelomično uređena plaža na parceli pomorskog dobra u 2021. godini	n/p	NE	U TIJEKU	Aktivnost 1.1.6.5.- djelomično je provedena 2021. godini u vidu saniranja pokosa i djelomičnog uređenja plaže. Preostali dio aktivnosti još nije pokrenut.
1.2.1.	POSEBNI CILJ 15. Razvoj konkurentne, otporne i održive poljoprivrede i prehrambenog sektora	Obrazovanje	1.2.1.18. Vinogradarski dom – programske razvojne studije i izgradnja	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	izgrađen vinogradarski dom	0	1	n/p	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Tijekom provedbenog razdoblja planira se izvršiti navedene aktivnosti.


1.3.1.	Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Pročišćavanje otpadnih voda	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
1.3.2.	POSEBNI CILJ 13. Unaprjeđenje kvalitete i održivosti komunalnih infrastrukturnih sustava i usluga	Zaštita od požara	1.3.2.20. Izgradnja vatrogasnog doma	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	izgrađen i opremljen	0	1	Izrađena projektna dokumentacija za gradnju vatrogasnog doma	11.900,00 €	NE	U TIJEKU	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju vatrogasnog doma u Povljani. Tijekom provedbenog razdoblja planira se izvršiti navedene aktivnosti.
1.3.3.	Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Uređenje prostora	1.3.3.21. Nadohrana i uređenje plaža 1.3.3.23. Izgradnja stalnih objekata - garaža za komunalna vozila	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	Postojeće plaže Izgrađena garaža	Djelomično uređene Nema garaže	Uređene i opremljene (plaže) Izgrađena garaža	plaže su nadohranjene i poravnane	20.782,80 €	DJELOMIČNO	U TIJEKU	Plaže su nadohranjene materijalom i poravnate. Postavljena i zaštitna ograda na plaži.
1.3.4.	Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Odlaganje čvrstog otpada	1.3.4.22. Izgradnja prilaznih rampi za invalide na plažama 1.3.4.24. Nabava komunalnih vozila 1.3.4.25. Reciklažno dvorište (fiksno)	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	Izgrađene prilazne rampe za osobe s invaliditetom Nabavljena komunalna vozila Izgrađeno reciklažno dvorište	0 2 -	2 5 1	•Aktivnost 1.3.4.25. je u tijeku u vidu da se izradila projektna dokumentacija za fiksno reciklažno dvorište u Povljani. Nabavljeno je 1 komunalno vozilo.	25.021,83 €	NE	U TIJEKU	•Aktivnost 1.3.4.25. je u tijeku u vidu da se izradila projektna dokumentacija za fiksno reciklažno dvorište u Povljani. Aktivnost 1.3.4.24. Nabavljeno je jedno komunalno vozilo.
2.1.1.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Koncepcija razvoja i funkcioniranje turizma (marketing pristup i upravljanje)	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.1.2.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Prepoznatljiva turistička destinacija	2.1.2.27. Projekt Turistička zona sa hotelima i turističkim naseljem	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	Izgradnja turističke zone	0	n/p	n/p	n/p	NE	NIJE POKRENUTO	Tijekom provedbenog razloga planira se izvršiti navedene aktivnosti.

2.1.3.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Turističke manifestacije i atrakcije	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.1.4.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Program ugostiteljske ponude (autohtona)	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.1.5.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Produženje turističke sezone	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.1.6.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Destinacija kvalitete (4 zvjezdice)	2.1.6.26. Projekt izgradnje poučnih staza	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	Izgrađene poučne staze	0	3	1	Izvršeno u 2023. godini, a plaćeno u 2024. godini	NE	U TIJEKU	•Aktivnost 2.1.6.26. dijelom proveden, napravljena jedna poučna staza.
2.2.1.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.2.2.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Udruživanje u poljoprivredi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.2.3.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Stimulacija razvoja poljoprivrede	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.2.4.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Potpora poljoprivrednim proizvođačima	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.3.1.	POSEBNI CILJ 2. Stvaranje snažnog malog i srednjeg poduzetništva i poticajnog poslovnog okruženja	Podrška i poticanje poduzetničke inicijative	2.3.1.28. Uređenje poslovne zone (infrastruktura)	Tijekom i do kraja provedbenog razdoblja	Uređenje poslovne zone	Poslovna zona nije infrastrukturno opremljena	Uređena i opremljena poslovna zona	Izrađena projektna dokumentacije	11.414,15 €	NE	U TIJEKU	•Aktivnost 2.3.1.28. u tijeku, izrađena projektna dokumentacija za gradnju prometnice, oborinske odvodnje, javne rasvjete i DTK kanalizacije Poslovne zone Vrdijan.

[illegible]

[illegible]

3.3.3.	Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj	Civilna društva - poticanje razvoja i podrška	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
3.4.1.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Program brendiranja	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
3.4.2.	Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Vizualni identitet	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p

Ime i prezime lokalnog koordinatora za strateško planiranje:	Josip Škoda
Potpis lokalnog koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	 Predrag Rukavina, načelnik

